

Prüfingenieur für Baustatik

Dipl.-Ing. Siegfried Möbius

Ingenieurbüro für Bauwesen, Hauptstraße 14, 13158 Berlin

Hauptstraße 14
13158 Berlin

Schmohl+Sohn
Bauunternehmung GmbH

Telefon 030/91742112
Fax 030/91742120

Friedrich-Engels-Straße 88
13156 Berlin

E-Mail: moebius@ing-buero-moebius.de

Übermittlung per Fax-Nr.:
444 81 12

Berlin, den 13.09.2001

Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport
in Berlin-Buch, Viereckweg 107

Prüf-Nr. 167/01

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf der Grundlage Ihrer Baubeginnanzeige und der Beauftragung durch das zuständige BWA bitte ich Sie zu
veranlassen, dass Herr Dipl.-Ing. Herrmann, Telefon Nr. 91742112, rechtzeitig zur konstruktiven
Bauüberwachung folgender Bauteile gem. § 71 der BauO Bln eingeladen wird:


- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Baugrube | |
| <input type="checkbox"/> | Fundamente: | Bewehrung fertiggestellt vor dem Betonieren |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fundamentplatte: | Bewehrung fertiggestellt vor dem Betonieren |
| <input type="checkbox"/> | Mauerwerk in den Geschossen: | |
| <input type="checkbox"/> | Stahlbetonwände in den Geschossen: | |
| <input type="checkbox"/> | | Bewehrung fertiggestellt vor dem Betonieren |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Decken über den Geschossen: <i>Keller und Erdgeschoss (Keller)</i> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Bewehrung fertiggestellt vor dem Betonieren |
| <input type="checkbox"/> | | nach Verlegung der Deckenteile |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | nach Einbau der Deckenbalken <i>(Erdgeschoss)</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | nach Sanierung der Decken |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dachkonstruktion | nach Rohbaufertigstellung |
| <input type="checkbox"/> | Rohbaufertigstellung | |
| <input type="checkbox"/> | Weitere Abnahmen: | |
| | | |

Spätestens mit der Abnahme nach Rohbaufertigstellung sind nachstehende Prüfzeugnisse zu übergeben:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Feststellung zum anstehenden Baugrund |
| <input type="checkbox"/> | Prüfzeugnis der erreichten Baugrundverdichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Würfelprotokolle zum Nachweis der erreichten Betonfestigkeit |
| <input type="checkbox"/> | Qualitätsnachweis für das Mauerwerk |
| <input type="checkbox"/> | Eignungsnachweis des Schweißbetriebes |
| <input type="checkbox"/> | Gewährleistungserklärung des Baubetriebes |

Ich darf darauf hinweisen, dass zum Baubeginn die Forderungen aus dem Prüfbericht erfüllt sein müssen.

Mit freundlichen Grüßen


(Möbius)